

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 28

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 21. 09. 2020**

**Názov materiálu:** Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne

**Obsah materiálu:** informatívna správa

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

**berie na vedomie**

Informatívnu správu o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne

**Predkladá:** PhDr. Marek Čižmár, primátor

**Spracoval:** Ing. Peter Duč, zástupca primátora

V Trebišove 07. 09. 2020

PhDr. Marek Čižmár, v. r.

## **Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne**

Rekonštrukcia plavárne pokračovala aj napriek komplikáciám spôsobeným mimoriadnou epidemiologickou situáciou. Po vykonaní bezpečnostných a organizačných opatrení na ochranu zdravia pracovníkov, dodávateľ naplno rozbehol práce počas prázdninových mesiacov.

Práce a dodávky hlavnej stavebnej výroby sú v podstate ukončené, vrátane všetkých prác na statickom zabezpečení konštrukcií. Priebežne bolo potrebné riešiť niektoré poruchy a chyby starej stavby, napr. zatekajúce vnútorné dažďové zvody. Prebiehajú práce na inžinierskych sieťach a technických inštaláciách – kanalizácia, zdravotníctvo, vzduchotechnika, elektroinštalácie silno- ako aj slaboprúdových rozvodov. Rovnako sa kompletizujú povrchové úpravy v interiéri a v exteriéri.

Dodávateľ technologickej časti stavby aktuálne montuje jednak zariadenie a technológiu wellnessu, jednak bazénovú technológiu ( tzv. veľký bazén, malý bazén , vírivka) . Keďže stavebná príprava postupuje podľa predpokladov a podľa harmonogramu, dodávka technológií a zariadení môže hladko nadväzovať.

Stavebné práce v priestoroch budúcej reštaurácie, fitnesscentra a ubytovacej časti postupujú primerane rýchlo, porovnateľne s bazénovou časťou.

Doterajší postup prác hodnotíme pozitívne. Vedenie mesta a pracovníci MsÚ a stavebný dozor venujú potrebnú pozornosť hlavne kvalitatívnej stránke stavby, spolupráca zmluvného dodávateľa aj subdodávateľov prebieha úspešne. Fakturácia a financovanie stavby prebieha podľa pravidiel a zmluvných dohovorov.

Predbežne možno konštatovať, že pri zachovaní súčasného úsilia stavba bude dokončená načas v zmysle zmluvy, alebo dokonca v predstihu.

V Trebišove 07. 09. 2020

Zapísal:           Ing.arch. Alexander Bugala, vedúci odd. VaM  
Schválil:         PhDr. Marek Čižmár, primátor







HETUOLAMEN  
VÄLILÄP  
ZÄMÄÄMÄ!

HETUOLAMEN  
VÄLILÄP  
ZÄMÄÄMÄ!



















