

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 10

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17. 02. 2020

Názov materiálu: Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne

Obsah materiálu: - informatívna správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Informatívnu správu o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, zástupca primátora

V Trebišove 12. 02. 2020

PhDr. Marek Čižmár, v. r.

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne

V rámci rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne bola ukončená významná etapa stavby – búranie murovaných a betónových konštrukcií a demontáž technických zariadení podľa projektu búracích prác. Súčasne so zbúraním telesa starého bazéna boli, v súlade so schváleným projektom, odstránené omietky, obklady a krycie vrstvy železobetónových konštrukcií (viď obrázok 1). Po odkrytí týchto konštrukcií bola spustená realizácia jednostupňového projektu statiky – reprofilácia a sanácia železobetónových konštrukcií. Dňa 10.02.2020 bola začatá montáž celopriestorového lešenia v bazénovej hale (viď obrázok 2). Následne dôjde k demontáži zaveseného podhl'adu v bazénovej hale s cieľom zhodnotiť stav oceľovej konštrukcie strechy s návrhom konkrétnych sanačných prác.

Paralelne s búracími prácami bola zrealizovaná podstatná časť murárskych prác v priestoroch budúcich šatní a čiastočne aj v priestoroch technického zázemia. Murárske a elektroinštalačné práce boli do značnej časti zrealizované aj v priestoroch budúceho wellness-centra (sauny). Teleso budúceho plaveckého bazéna bolo taktiež do značnej miery obmurované (viď obrázok 3). Vo vyprázdnených častiach interiéru prebiehajú práce na nových rozvodoch vody a kanalizácie (viď obrázok 4).

Projekt technologickej časti je vyhotovený a v najbližších dňoch sa spustí proces verejného obstarávania na dodávateľa technológie (ide o zabezpečenie obehu, ohrevu a čistenia vody). Paralelne, s prebiehajúcou rekonštrukciou objektu plavárne, začala aj realizácia procesu verejného obstarávania na dodanie projektovej dokumentácie na vybudovanie ubytovacích kapacít v priestoroch bývalej administratívnej časti (III. nadzemné podlažie) a fitness centra v priestoroch bývalých ženských šatní. Po vysúťažení a dodaní projektovej dokumentácie pristúpi mesto k súťaži na dodávateľa týchto stavebných prác. Situačný náčrt ubytovacích kapacít a fitness centra ilustrujú obrázky 5 a 6.

Zástupcovia mesta, zástupcovia dodávateľa, projektant a stavebný dozor sa stretávajú nielen na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré sa konajú každú stredu, ale aj operatívne podľa potreby. Rozsiahla rekonštrukcia si vyžaduje každodennú koordináciu. Treba konštatovať, že vznikajúce problémy a otázky sa účinne a efektívne riešia a stavba napreduje. Dodávateľ na žiadosť mesta umožňuje – so zohľadnením predpisov BOZP – prehliadku stavby poslancom Mestského zastupiteľstva počas kontrolného dňa, ktorý sa koná vždy každú prvú stredu v mesiaci.

Termín odovzdania diela ako celku (tzn. ukončenie II. etapy rekonštrukcie) je stanovený najneskôr na 18 mesiacov po podpise a zverejnení zmluvy o dielo.

V Trebišove 12.02.2020

Zapísal: Ing.arch. Alexander Bugala, vedúci odd. VaM
Schválil: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Obrázok 1



Obrázok 2




Obrázok 3



Obrázok 4



Obrázok 5



Obrázok 6

