

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 30

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 29. 09. 2025

Názov materiálu: Informatívna správa o priebehu výstavby „Revitalizácia areálu Slavoj – 2. etapa“

Obsah materiálu: - informatívna správa
- fotodokumentácia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu výstavby „Revitalizácia areálu Slavoj – 2. etapa“.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Martin Ferianc, vedúci oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove 05. 09. 2025

PhDr. Marek Čižmár v. r.

Informatívna správa **o priebehu výstavby „Revitalizácia areálu Slavoj – 2.etapa“**

Dňa 28. 07. 2025 sa odovzdalo stavenisko k stavbe s názvom „**Revitalizácia areálu Slavoj – 2. etapa**“. Stavebné práce na betónovej ploche sú realizované spoločnosťou Betonko, s.r.o., ktorá zhotovuje skateové ihrisko. Po odovzdaní staveniska začala spoločnosť s prípravnými prácami na samotných skateových prvkoch, ich debnení a vystužovaní s následnou betonážou. Taktiež boli podľa projektu zhotovené aj dve plochy, ktoré tvoria skateový prvok a zároveň do nich boli vysadené stromy Technickými službami mesta Trebišov, ktoré budú v budúcnosti vytvárať príjemné tienenie nad športovou plochou. Aktuálne prebieha betonáž celej plochy v požadovanej kvalite – hladný povrch. Na tento povrch sa následne umiestnia aj športové prvky pumptracku, ktorý má mesto k dispozícii.

Zároveň sa pripravuje na začatie prác aj ďalšia spoločnosť – PESMENPOL, spol. s r.o., ktorá bude v areáli zhotovovať ďalšie prvky športového vybavenia, ako sú napríklad nové oplotenie a vstupná brána, lavičky, záchytné siete, futbalové bránky, tribúny a striedačky a zároveň aj pokračovanie nástennej maľby v areáli.

Predpokladané ukončenie stavebných prác v športovom areáli je do konca októbra 2025.

Všetky stavebné práce prebiehajú pod dohľadom stavebného dozoru, s dôrazom na dodržiavanie bezpečnosti práce a kvality v zmysle projektovej dokumentácie.

V Trebišove 05. 09. 2025

Spracoval: Ing. Martin Ferienc, vedúci oddelenia výstavby a majetku

03 – Fotodokumentácia



