

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 32

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 09. 03. 2026

Názov materiálu: Informatívna správa o priebehu výstavby „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“

Obsah materiálu: - informatívna správa
- fotodokumentácia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu výstavby „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Martin Ferianc, vedúci oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove 09. 02. 2026

PhDr. Marek Čižmár v. r.

Informatívna správa

o priebehu výstavby „Materská škola pre 160 detí na Záhradnej ul., Trebišov“

K dnešnému dňu boli ukončené nasledovné práce súvisiace s budovaním technickej infraštruktúry, a to:

- splašková kanalizácia,
- dažďová kanalizácia
- vodovodná prípojka,
- NN prípojka,
- teplovodná prípojka,
- dodávka oceľových kontajnerových modulov.

V súčasnosti je skompletizovaná montáž všetkých kontajnerových modulov, strešná konštrukcia a výplňové konštrukcie.

Momentálne prebiehajú aj práce na vnútorných konštrukciách – sadrokartónové priečky, rozvody elektroinštalácie, rozvody vzduchotechniky, vykurovania, zdravotníckej. Ďalej sa realizuje dodávka a montáž fasádneho lešenia a realizácia zateplenia fasády zo severnej strany.

Po ukončení týchto činností sa bude pokračovať zhotovovaním exteriérových úprav, vrátane spevnených plôch, chodníkov, oplotenia a sadových úprav v priestore areálu. Paralelne s týmto procesom dokončenia bude prebiehať príprava na kolaudáciu stavby, ktorú je potrebné ukončiť do apríla 2026.

Všetky stavebné práce sú vykonávané pod stálym dohľadom stavebného dozoru s dôrazom na dodržiavanie bezpečnosti práce a kvality v súlade s projektovou dokumentáciou.


V Trebišove 09. 02. 2026

Spracoval: Mgr. Michaela Dučová, referentka pre regionálny rozvoj

Fotodokumentácia



Práce na vnútorných konštrukciách



Montáž sadrokartónových priečok, rozvodov ELI, ZTI



Ukončovanie sadrokartónových prác v jednej z učební



Ukončovanie sadrokartónových prác na chodbe



Pohľad z 2.NP na budovu



Pohľad na dokončovanie montáže krovu



Realizácia zateplenia fasády zo severnej strany budovy