

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 33

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022

Názov materiálu: Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove

Obsah materiálu: - informatívna správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove 15. 11. 2022

PhDr. Marek Čižmár v. r.

Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove

Práce pokračujú podľa schválenej projektovej dokumentácie. Harmonogram výstavby je v dôsledku problémov na strane dodávateľa stavby v omeškaní 10 – 12 týždňov. Prebiehajú murovacie a betonárske práce na úrovni 4 - 5 NP. Dodávateľ stavby deklaruje zámer uzatvoriť stavby do nástupu zimného počasia (cca. do Vianoc). To znamená, že do daného termínu by mala byť dokončená betonáž všetkých stropov a montáž výplní otvorov (okien a vonkajších dverí). V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na inštaláciách inžinierskych sietí a na hrubých úpravách vonkajších terénov. Po uzatvorení stavby dodávateľ bude intenzívne pokračovať montážou vnútorných technických rozvodov a inštalácií.

Mesto z pozície investora v spolupráci s dodávateľom a projektantom stavby požiadalo o schválenie dotácie od MVDSR a úveru od ŠFRB podľa pravidiel pre navýšenie rozpočtu stavieb v dôsledku nepredvídaného nárastu cien stavebných materiálov.

Podobne ako pri stavbách realizovaných mestom v nedávnej minulosti je možná účasť záujemcov spomedzi poslancov MsZ na kontrolnom dni, a to každú prvú stredu v mesiaci.

V Trebišove 15. 11. 2022

Zapísal: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku



