

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 28

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17. 04. 2023

Názov materiálu: Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove

Obsah materiálu: - informatívna správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove 20. 03. 2023

PhDr. Marek Čižmár v. r.

Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove

Stavebné práce sa 13. 03. 2023 po prerušení znovu rozbehli. Harmonogram výstavby je v omeškaní cca. 7 mesiacov, v súčasnosti prebiehajú práce na konštrukciách striech, pripravujú sa práce na vnútorných inštalačných rozvodoch a na fasádach. Práce na vonkajších inžinierskych sieťach sú v podstate ukončené.

Podarilo sa získať súhlas príslušných zložiek MD SR a ŠFRB so zmenou stavby pred dokončením podľa upravenej projektovej dokumentácie a zároveň odsúhlasenie navýšenia úveru na výstavbu. Navýšenie úveru bolo nevyhnutné s ohľadom na nárast cien materiálov a prác v rokoch 2022–2023. Treba povedať, že zdĺhavosť procesov a nepružnosť schvaľovacích orgánov prispeli k nárastu omeškania stavby.

Mesto ako stavebník dôrazne požiadalo dodávateľa aby zvýšil starostlivosť o poriadok na stavenisku.

Účasť záujemcov spomedzi poslancov MsZ na kontrolnom dni je aj naďalej možná každú prvú stredu v mesiaci.

V Trebišove dňa 20. 03. 2023

Zapísal: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia výstavby a majetku

Schválil: PhDr. Marek Čižmár, primátor



