

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 30

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 21. 09. 2026

Názov materiálu: Informatívna správa o priebehu výstavby „Zníženie energetickej náročnosti AB Bytový podnik Trebišov“

Obsah materiálu: - informatívna správa
- fotodokumentácia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Informatívnu správu o priebehu výstavby „Zníženie energetickej náročnosti AB - Bytový podnik Trebišov“.

Predkladá: PhDr. Marek Čížmár, primátor

Spracoval: Ing. Martin Ferianc, vedúci oddelenia výstavby a majetku

V Trebišove 31. 08. 2026

PhDr. Marek Čížmár v. r.

Informatívna správa

o priebehu výstavby „Zníženie energetickej náročnosti AB - Bytový podnik Trebišov“.

Stavebné práce na rekonštrukcii a modernizácii administratívnej budovy boli oficiálne zahájené dňa 3. augusta 2026. Hlavným cieľom stavby je komplexné zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu, zníženie jeho energetickej náročnosti, modernizácia vstupných priestorov a zabezpečenie plnej bezbariérovosti pre obyvateľov a zamestnancov.

Od zahájenia stavby prebiehajú intenzívne stavebné, búracie a montážne práce na strešnom plášti, obvodových stennách, výplniach otvorov a prístupových komunikáciách. Na obidvoch častiach administratívnej budovy boli kompletne odstránené jednotlivé vrstvy pôvodnej strechy až na nosnú konštrukciu z prefabrikovaných panelov. Prebehlo vybúranie pôvodných okien vrátane demontáže oceľových mreží, vnútorných a vonkajších parapetov. Na objekte boli osadené nové okná vrátane realizácie vnútorných parapetov a výspravok vnútorných ostiení. Zároveň bola zrealizovaná výmena dverí vedľajšieho vstupu. Bol kompletne demontovaný pôvodný bleskozvod a na východnej fasáde sa zrealizovali jeho nové zvislé časti, ktoré budú skryté vo fasádnom zatepľovacom systéme.

V nadväznosti na doteraz vykonané etapy budú práce pokračovať realizáciou nasledovných stavebných objektov a činností:

Dokončenie kompletnej skladby strechy nad dvojpodlažnou časťou budovy. Vybúranie oceľových zasklených stien hlavného vstupu, mramorovej dlažby v zádverí, podest a schodiska, osekание bridlicového obkladu, demontáž plechových garážových dverí vrátane zárubní a vybúranie predsadených pilierov. Domurovanie časti obvodovej steny nad rímsami na západnej fasáde, dokončenie zateplenia soklovej časti a realizácia celkového zateplenia obvodových stien objektu. Osadenie nových hliníkových zasklených stien hlavného vstupu, realizácia nových podláh, stien a strechy hlavného vstupu a montáž nových garážových brán. Osadenie vonkajších parapetov, montáž exteriérových žalúzií, inštalácia dažďových zvodov vrátane lapačov strešných splavenín. Výstavba nového bezbariérového prístupu pri bočnom vstupe vrátane zábradlia a prestrešenia a kompletne ukončenie bleskozvodovej sústavy.

Stavebné práce prebiehajú v súlade s plánovaným harmonogramom. Realizáciou týchto opatrení príde k výraznej úspore prevádzkových nákladov na vykurovanie, skvalitneniu pracovného prostredia a celkovému estetickému a funkčnému zhodnoteniu majetku mesta.

V Trebišove 31. 08. 2026

Spracoval: Andrea Levkivová, referentka pre regionálny rozvoj

Fotodokumentácia

Práce na vonkajších otvorových konštrukciách



Práce na strešnom plášti – čistenie a príprava podkladu pred pokládkou tepelnej izolácie



Práce na strešnom plášti



Fasádne zatepľovanie

