

3. Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty a etapy výstavby

1.1. Prevádzkové súbory

PS 01 Audiovizuálna technika, hlasová signalizácia požiaru a informačné systémy.

1.2. Stavebné objekty

SO 01 - Búracie práce
SO 02 - Dom smútku - Hlavný objekt
SO 03 - Hlavný vstup do areálu cintorína
SO 04 - Oplotenie
SO 05 - Spevnené plochy domu smútku
SO 06 - Zariadenie pre využitie dažďovej vody
SO 07 - Trávnaté plochy a sadové úpravy
SO 08 - Verejné osvetlenie
SO 09 - Dopravné značenie
SO 10 - Prekládka prípojnej a rozvodnej skrine NN siete
SO 10a- Odberné zariadenie DS - preložka
SO 10b- Odberné zariadenie verejného osvetlenia cintorína – preložka
SO 11 - Prekládka merania a regulácie plynovej prípojky
SO 12 - Prestavba prípojky vody
SO 13 - Fontána
SO 14 - Telekomunikačná prípojka optického kábla

Etapy výstavby

I. ETAPA :

SO 01 - Búracie práce
SO 02 - Dom smútku - Hlavný objekt
SO 03 - Hlavný vstup do areálu cintorína
SO 04 - Oplotenie
SO 05 - Spevnené plochy domu smútku
SO 06 - Zariadenie pre využitie dažďovej vody (rozvody, dočasná prípojka)
SO 07 - Trávnaté plochy a sadové úpravy
SO 08 - Verejné osvetlenie
SO 09 - Dopravné značenie
SO 10 - Prekládka prípojnej a rozvodnej skrine NN siete
SO 10a- Odberné zariadenie DS - preložka
SO 10b- Odberné zariadenie verejného osvetlenia cintorína – preložka
SO 11 - Prekládka merania a regulácie plynovej prípojky
SO 12 - Prestavba prípojky vody + nový hydrant
SO 13 - Fontána

II. ETAPA :

SO 02 - Dom smútku - Hlavný objekt – časť zatrávnenia strechy
SO 06 - Zariadenie pre využitie dažďovej vody (záchyt nádrž, vsakovanie)
SO 14 - Telekomunikačná prípojka optického kábla

4. Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu

Požadovaný rozsah stavebných a prípravných prác predpokladáme realizovať v dĺžke 9 mesiacov, čo závisí od zabezpečenia stavebnej dodávky, počasia a finančného krytia stavby. Z dôvodu už stavebne zabudovaného územia, predmetná stavba nebude mať výrazný vplyv na okolitú zástavbu. Pri výstavbe je potrebné skoordinať prebiehajúcu investičnú akciu výstavby nových podzemných potrubných rozvodov tepelného hospodárstva, ktoré sa plánujú osadiť v súbahu so západnou krajinou cestného telesa ulice Komenského, pri objekte domu smútku.

5. Skúšobná prevádzka

Skúšobná prevádzka sa vzhľadom na charakter objektu nepredpokladá.

V Trebišove, máj 2014

Vypracoval : Ing.arch. Marian Puci

