

## DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 08.11.2019

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  
zákoník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok“)

### Dodávateľ:

Obchodné meno: **BETPRES, s.r.o.**  
So sídlom: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou  
Zastúpený: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti  
IČO: 31 684 343  
IČ DPH: SK2020527861  
DIČ: 2020527861  
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro,  
vložka č. 1502/P

(ďalej ako „dodávateľ“)

### Objednávateľ:

Názov: **Mesto Trebišov**  
So sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov  
Zastúpený: PhDr. Marek Čizmár, primátor  
IČO: 00 331 996  
IČ DPH: SK2020773590  
DIČ: 2020773590  
Bankové spojenie : OTP banka, a.s.- IBAN: SK73 5200 0000 0000 0700 0396  
VÚB, a.s. - IBAN: SK73 0200 0000 0015 8520 1151  
- účet pre bankovú záruku IBAN: SK03 0200 0000  
3500 1932 5622

(ďalej ako „Objednávateľ“)

*Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.*

## Článok 1

### Preambula

- 1.1 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 08.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej iba "Zmluva") a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „**Obnova mestskej plavárne – II. Etapa –opakovaná**“
- 1.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Článok 2

### Nepodstatné zmeny zmluvy

- 2.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia

ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

- 2.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo od začiatku prác na Diele k odsúhlaseným zmenám jednak v projektovej dokumentácii diela a jednak v rozpočte Diela s ohľadom na jednotlivé položky rozpočtu a to v rozsahu prác navyše ( príloha č. 1 tohto Dodatku) a menej prác (príloha č. 2 tohto Dodatku) oproti rozpočtu predloženého Dodávateľom vo verejnom obstarávaní.
- 2.3 Na základe skutočností uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k zapracovaniu navyše prác nad rámec pôvodnej Zmluvy v hodnote vo výške 27.848,54 EUR bez DPH
- 2.4 Na základe skutočností uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k odpočtu menej prác z rozsahu pôvodnej Zmluvy v hodnote vo výške 25.084,54 EUR bez DPH

### Článok 3

#### Zmena zmluvy na základe nepredvídateľných okolností

- 3.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplýva z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
- 3.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo od začiatku prác k realizácii prác, ktoré Objednávateľ (verejný obstarávateľ) nemohol predvídať ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti najmä kvôli tomu, že ide o práce na skrytých konštrukciách, ktoré boli odhalené až postupom búracích prác.
- 3.3 Na základe skutočností uvedených v ods. 3.1 a 3.2 dôjde k zapracovaniu nepredvídaných prác navyše ( príloha č. 3 tohto Dodatku) nad rozsah pôvodnej Zmluvy v hodnote vo výške 4.775,32 EUR bez DPH.

### Článok 4

#### Zmena zmluvy

- 4.1 Na základe skutočností uvedených v Článku 2 a 3 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 08.11.2019 takto:
- a) text odseku 5.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne a v súlade s cenovou ponukou Dodávateľa zo dňa 12.09.2019 a súlade s Dodatkom č. 1 k zmluve takto:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1.296.545,18 EUR</b>
<b>DPH</b>	<b>259.309,04 EUR</b>
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>1.555.854,22 EUR</b>

**Článok 5**  
**Závěrečné dojednania**


- 5.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 5.2 Dodatok je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre Dodávateľa a štyri (4) pre Objednávateľa.
- 5.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 5.4 Prílohami tohto Dodatku sú
  - Príloha č. 1 – Práce navyč č. 1 – rozpočet
  - Príloha č. 2 – Menej práce č.1 - rozpočet
  - Príloha č. 3 - Práce navyč č. 2 – rozpočet

V Trebišove, dňa 23.01.2020

Vo Vranove nad Topľou, dňa 23.01.2020

Za Objednávateľa:

.....  
PhDr. Marek Čížmár  
primátor



Za Dodávateľa :

p. Matúš Barkóci  
konateľ spoločnosti

## Naviac práce č.1

**Stavba:** Obnova mestskej plavárne Trebišov  
**Objekt:** šatne, bazén

Objednávateľ: mesto Trebišov  
 Zhotoviteľ: BETPRES,s.r.o.  
 Miesto: Trebišov

Spracoval: Sabol Slavomír  
 Dátum: 20.1.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	poznámka
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------	----------

**HSV+PSV Práce HSV +PSV**

**0,000**

### HSV práce

26	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeriovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m-pre podhlad	m2	370,350	2,980	1 103,643	šatne
35	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100% - bazén m.č.122, pod bazénom - 0,05t, suť spolu 18,35t	m2	367,040	3,050	1 119,472	bazén
36	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100% - bazén m.č.122, obvodové steny, -0,046t, suť spolu 22,32t	m2	485,270	1,780	863,781	bazén
38	K	970111111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím -bazén m.č.122	t	40,670	8,860	360,336	bazén
39	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km - bazén m.č.122	t	40,670	12,000	488,040	bazén
40	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - bazén m.č.122	t	772,730	0,350	270,456	bazén
41	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10m - bazén m.č.122	t	40,670	8,940	363,590	bazén
42	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m - bazén m.č.122	t	40,670	1,000	40,670	bazén
43	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vyburaných hmôt - bazén m.č.122	t	40,670	4,550	185,049	bazén
44	K	979089012	Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice, ostatné bazén m.č.122	t	40,670	14,000	569,380	bazén
16	K	612465135	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, jadrová omietka hr 10mm - bazén m.č.122, obvodové steny, 0,021t	m2	485,270	8,230	3 993,772	bazén
45	K	999281111	Presun hmôt pre opravu a údržbu	t	10,190	16,000	163,040	bazén
<b>PSV práce</b>								
54	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve - šatne, doplnenie skladby	m2	440,110	0,800	352,088	šatne
55	M	2837640620	Podlahový polystyrén EPS 100 hr.6cm - šatne doplnenie skladby	m2	440,110	6,550	2 882,721	šatne
67	K	763138313	Podhlad RIGIPS RFI 1*12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch, poznámka: nutný RFI 12,5 - šatne	m2	370,350	30,810	11 410,484	šatne
	nová pol.	763190010	Úprava styku SDK murivo tmelením ,prepáskovaním	m	203,460	1,623	330,216	šatne
113	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x alebo ekvivalent	m2	370,350	2,570	951,800	šatne
			Prepracovanie PD časť Vzduchotechnika	kpl	1,000	2 400,000	2 400,000	šatne
<b>Viac práce č.1 spolu</b>							<b>27 848,535</b>	
<b>z toho bazén</b>							<b>8 417,585</b>	
<b>z toho šatne</b>							<b>19 430,950</b>	

20.01.2020



## Menej práce č.1

Stavba: **Obnova mestskej plavárne Trebišov**  
 Objekt: **šatne, bazén**

Objednávateľ: mesto Trebišov  
 Zhotoviteľ: BETPRES, s.r.o.  
 Miesto: Trebišov

Spracoval: Sabol Slavomír  
 Dátum: 31.12.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané (MJ)	Prestavané
		<b>HSV</b>	<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
11	K	61146PC01	Očistenie betonu povrchu s použitím VVL, vr mechanického oklepania poškodených častí ZB konštrukcie - šatne	m2	-905,884	3,850	-3 487,65				
12	K	61146PC02	Doplnenie oceľovej výstuže KARI sieť d.6/150mm, kotvenie oceľ.výstuže pomocou chemickej kotvy RE500 - šatne	m2	-905,884	4,870	-4 411,66				
13	K	61146PC03	Navrhčenie podkladu, naniesenie spojovacieho mostika a ochrany výstuže (SIKA MONOTOP 910N) - šatne	m2	-905,884	1,950	-1 766,47				
14	K	61146PC04	Reprofilácia povrchu oteruvzdornou maltou (SIKA REP CZ) v priemernej hr.20mm (min.hr.10mm) - šatne	m2	-905,884	16,640	-15 073,91				
35	K	978011191	Otlíčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100% -0,050001 m.č. 001-šatne	m2	-63,760	3,050	-194,47				
39	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	-3,190	12,000	-38,28				
40	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-60,610	0,350	-21,21				
41	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	-3,190	8,940	-28,52				
42	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-3,190	1,000	-3,19				
43	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	-3,190	4,550	-14,51				
44	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	-3,190	14,000	-44,66				
Menej práce č. 1 spolu							-25 084,54				

### Viac práce č. 2- bazén

nová pol.	K	962052211	Búranie muriva nadzákladového zo železobetónu, -2,4t -bočné steny bazena spolu suť 31 68t	m3	13,200	125,330	1 654,356
nová pol.	K	962042321	Búranie muriva nadzákladového z betónu, -2,2t -bočné steny bazena spolu suť 58,08 t	m3	26,400	72,850	1 923,240
nová pol.	K	966079861	Prerušenie oceľového profilu do 200mm2-počet bude upresnený podľa skutočnosti	ks	50,000	0,890	44,500
nová pol.	K	115201411	Demontáž zberného potrubia DN160,	m	160,000	2,860	457,600
nová pol.	K	965082921	Odstránenie pieskového lôžka , dno bazéna hr 5 cm	m3	18,750	12,500	234,375
			<b>Manipuláciu , odvoz a poplatok sute za skládku z vyššie uvedených položiek zabezpečuje mesto v množstve 89,76t</b>				
			<b>Rozdiel ceny skládky suť/plast -dno bazéna 375x0,03=11,25 t</b>	t	11,250	41,000	461,250
			<b>Spolu bez DPH</b>				<b>4 775,321</b>

20.01.2020